序號:B-01 承辦單位(校名):臺北市立00高中

工程名稱:藝術大樓新建工程 填表日期: 103 年 11 月13 日

# 中央 1	分項計畫或工作項目	權重 (%)	預定計畫起迄 時間	本年度可用預算支用(千元)				預算支用累計(千元)					工程計畫執行進度(%)			落後原因簡素
2 601118-401209 2 801118-401209 2 801118-401209 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							執行率%						預定	實際	比較%	(承辦單位
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-、規劃設計作業	45		0				11, 169	8,325	6,090		73%	38	38	0	<u> </u>
10年の大日本法 12 12 12 13 10 10 10 10 10 10 10	一)初步規劃	2	851116~891230										2	2	0	
12 10 10 10 10 10 10 10	二)徵選建築師	2	900101~900307										2	2	0	
1 1000000 10000000000000000000000	三)初步設計	5	900308~970421										5	5	0	
2	四)都市設計審議	12	950621~960927										12	12	0	
2 970715-97082 1 1 1020701-1020701 1 1020701-1020701 1 1020701-1020701 1 1020701-1020701 1 1020701-1020701 1 1020701-1020701 1 1020701-1020701 1 1020701-1020701 1 1020701-1020701 1 1020701-1020701 1 102101-102101 1 10210	五)申請建照(含結構外審)	6	961126~970811	USER.									6	6	0	
2 99791-979929 1 197898-979921 1 1022701-1020705 1 1022701-1020705 1 1022701-1020705 1 1022701-1020705 1 102101-1021005 1 102101-102005 1 102101-102005 1 102101-102005 1 102101-102005 1 102101-102005 1 102101-102005 1 102101-102005 1 102101-102005 1 102101-102005 1 102001-	六)細部設計 (發包書圖製作)	8	970215~970718	各校自									8	8	0	
1 1020701-1020708	七)上網公告	2	970719~970802	行分配									2	2	0	
1 1021001-1021038	八)完成發包及訂約	1	970803~970901		USER: 各校自								1	1	0	
2 102101-1021080	九)徵選建築師(雜項標)	1	1020701~1020730		行分配			HCDD.					0	0	0	
1 102100-1022031 1996E	十)申請雜項執照	2	1021001~1021030	SER:				app のない 計画	票數,當				0	0	0	
- 三)上の公告 1 1021001-1021000 1 1021101-1021100 1 1 1021101-1021100 1 1 1021101-1021100 1 1 1021101-1021100 1 1 1021101-1021100 1 1 1021101-1021100 1 1 1021101-1021100 1 1 1021101-102110 1 1021101-102110 1 1021101-102110 1 1021101-102011011010 1 1021101-1020110 1 1021101-1020110 1 1021101-1020110 1 1	十一)細部設計 (發包書圖製作)	2	1020801~1020931	算分配				契約追加	可能認可				0	0	0	
1 1021101-1021130 12,248 1,040 0 476,244 367,985 330,023 18,384 90% 40 38 -2	十二)上網公告	1	1021001~1021030	`			工程	から自川口					0	0	0	
20	十三)完成發包及訂約	1	1021101~1021130		\mathcal{A}				Į				0	0	0	
-) 横葉2. 水電、空間、消防工程 10 990810-10110830 11.566 0 0 #DIV/0! 62.780 68.003 55.563 3.086 82% 10 8 -2 - 2	-、施工作業(合計數)	45		80, 480	12, 248	1, 040	0	478, 244	367, 986	330, 923	18, 384	90%	40	38	-2	
主) 標案3. 整修・維項工程 4 1021101-1080330 28,239 0 0 0 #DIV/0! 44,957 #DIV/0! 0 0 0 9) 裸案4. 公共整備工程 1 1020701-1031081 - 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #EREPRETATE #DIV/0! 0 0 0 i.) 其他(間接株工費及物調等) 0 0 #DIV/0! #EREPRETATE #EREPR	一) 標案1. <u>土木建築工程</u>	30	990416~1010730	40,675	12,248	1348	11%	294,799	299,983	275,360	15,298	92%	30	30	0	
1 1020701-1031031 - 0 0 おり1V/0! USER: おり1V/0! 0 0 かなく企業を指生を	二)標案2. <u>水電、空調、消防工程</u>	10	990810~1011030	11,566	0	0	#DIV/0!	62,780	68,003	55,563	3,086	82%	10	8	-2	
主) 其他(間接施工費及物調等) 0 4 DIV/0! 指表確定標案 、 檢收 (含初、複驗) 作業 5 第一大脚堰 (物驗) 日朔 第二大脚堰 (物險) 日朔 2 2 0 0 -) 裸案2. 水電、空調、消防工程 險收 1 1020901-1020930 1 1030501-1030680 1 1030501-1030680 1 1031101-1031281 1 1050501-1030680 0 <t< td=""><td>三)標案3. 裝修、雜項工程</td><td>4</td><td>1021101~1030330</td><td>28,239</td><td>0</td><td>0</td><td>#DIV/0!</td><td>44,957</td><td></td><td></td><td></td><td>#DIV/0!</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td></td></t<>	三)標案3. 裝修、雜項工程	4	1021101~1030330	28,239	0	0	#DIV/0!	44,957				#DIV/0!	0		0	
- 0 0 #DIV/0! 名管項性 #DIV/0! 日	四)標案4. <u>公共藝術工程</u>	1	1020701~1031031	-	0	0	#DIV/0!					#DIV/0!	0		0	
- 一	五)其他(間接施工費及物調等)			7	0	0	#DIV/0!	無法確定標者暫填此	*			#DIV/0!			0	
2-)裸衆2.水電、空調、消防工程 1 1020901-1020930 無法確定权	、驗收(含初、複驗)作業	5		第一次辦理 (初月	()日期	第二次辦理 (2	初驗)日期	第一次辦理複驗	自期	第二次辦理複驗日期		结案付款作業日 期	2	2	0	
二、株業2. 水電、空調、消防工程 級收 1 1020901-1020930 第1020901-1020930 1 USBR: 0 0 0 0 第7株業4. 公共蔓縮工程 級收 1 1031101-1031231 工管費因配合招標完成之框工費計算可用数均本条 0	-) 標 紫1. <u>土木建築工程</u> 驗收	2	1020201~1020228	SHR									2	2	0	
9	二)標案2.水電、空調、消防工程、 验收	1	1020901~1020930	展法確定標 民者暫填此									0	0	0	
9 操業4. 公共藝術工程 絵	三)標案3. <u>裝修、雜項工程</u>驗收	1	1030501~1030630			TT	CDD.						0	0	0	
、申請使用執照 3 1020401-1020731 数如本案 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	四)標案4. <u>公共藝術工程</u>驗收	1	1031101~1031231				管費因配合招標完			İ			0	0	0	
* 結果付款作業 2 1081201-1081230 367986*5594478244 0 0 0 0 * 工管費 3,958 0 0 #DIV/0! 5,594 4,304 0% 0% * 監造費 7,797 0 0 #DIV/0! 9,139 6,812 6,090 89% * 優性工程 504,145	1、申請使用執照	3	1020401~1020731			成數							0	0	0	
、監造費 7,797 0 0 #DIV/0! 9,139 6,812 6,090 89% <u>横性工程</u> 504,145 累積金額奥達度 116,719 (一)+(二)+(六)+ 92,236 12,248 1348 11% 504,146 387,427 343,103 18,384 89%	、 結案付款作業	2	1031201~1031230										0	0	0	
境性工程 504,145	·、工管費			3,958	0	0	#DIV/0!	5,594	4,304			0%				
定預算機 504,145 ** (現立 大) 大 (現立 大) 大 (現立 大) () () () () () () () () ()	:、監造費			7,797	0	0	#DIV/0!	9,139	6,812	6,090		89%				
		116, 719		92,235	12,248	1,348	11%	504,146	387,427	343,103	18,384	89%				

本年度可用預算數 學校可依標案分配其預算數,最後原則是(一)+(二)+(六)+(七)之合計數應與本年度固定資產執行明細表可用預算數相符

學校可依標案進度評估其應分配金額,最後原則是(一)+(二)+(二)+(六)+(七)之合計數應與本年度固定資產執行明細表預算分配數相符

截至本月止實支數 依各案實際支用數填列,最後原則是(一)+(二)+(六)+(七)之合計數應與本年度固定資產執行明細表實支數相符

總工程核定預算數A 可採用建築師規劃招標案之預算數或學校自行核定預算數,最後原則是(一)+(二)+(六)+(七)之合計數與連續性工程法定預算總經費相合

標案總決標數B 依照每個標案契約書

截至本月止分配數

請參考廠商提供之估驗計價請款書截至本次請款金額 標案截至目前本月支數C:

截至本月工程估驗保留未付款 請參考廠商提供之估驗計價請款書截至本次請款估驗保留未付金額

USER: F20: 各校自行計算分配 USER: F25: 無法確定標案者暫填此 F35: 應符合本年度會計月報購置固定資產執行明細表可用預算數 G20: 各校自行分配 USER: 各校自行分配 G21: G35: 應符合本年度會計月報購置固定資產執行明細表預算分配數 USER: H35: 應符合本年度會計月報購置固定資產執行明細表實支數 J20: 應符合總工程之施工費 J21: 以建築師規劃招標案之預算數 J25: USER: 無法確定標案者暫填此 J35: 為(一)+(二)+(六)+(七)之合計數,並與連續性工程法定預算總經費相合 USER: K21: 實際決標數,當契約追加時請再此增加 K33: 工管費因配合招標完成之施工費計算可用數,如本案367986*5594/478244 L21: 截至目前已支付廠商金額(不含保留數)